


الرقم : ٤٤/٣٣٠١
المرفقات : ١
التاريخ : ٢٣ / ٧ / ١٤٤٠ هـ



إعمار الصرح للإستشارات الهندسية
EMAR ALSRH ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم تخطيط مساحة إشراف
SUPERVISION SURVEY PLANNING DESIGN
س . دة : ١١٢٨٠١٩٦٠٤

السادة / شركة الحقل للمقاولات المحدودة

صورة لسعادة المشرف العام لجمعية ذوي الاعاقة ببريدة (عزم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى خطابنا رقم ٤٠/١٧١٣ بتاريخ ٤٠/٧/١٠ هـ المرفق صورته ، وحيث أنه تم إعطاء سعادتكم مدة سبعة أيام ولم يتم الرد على استفساراتنا حتى الآن وعدم تواجد مندوبيكم بالموقع ، نأمل من سعادتكم تزويدنا بإجابات على استفساراتنا المشار إليها في الخطاب المرفق خلال ٤ أيام من تاريخه.

شاكرين ومقدرين تعاونكم ،،،


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير المشروع
م/علي محمود القماري



مهندس الموقع
م/عبد الرحمن السيد الإمام
٢٠/٣/١٩٤٠م

الرقم : ٤٠ / ٢١٧١
المرفقات :
التاريخ : ١٠ / ٧ / ٤٠ هـ



إعمار الصرح للإستشارات الهندسية
EMAR ALSRH ENGINEERING CONSULTANTS
تصميم تخطيط مساحة إشراف
SUPERVISION SURVEY PLANNING DESIGN
س . ب : ١١٢٨٠١٩٦٠٤

السادة / شركة الحقل للمقاولات المحدودة

صورة لسعادة المشرف العام لجمعية ذوي الإعاقة ببريدة (عزم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى مشروع إنشاء مجمع الشيخ سليمان الرشيد لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة ببريدة ،
ونظرا لكثرة التوقف والتأخير في مراحل العمل بالمشروع وعدم الالتزام بالجدول الزمني وكثرة
المخاطبة الشفهية للمقاول ، حيث أن العمل بناء على الجدول الزمني من المفترض أن يتم البدء
بأعمال النجارة لسقف الدور الأول العلوي ، ومن خلال متابعتنا للأعمال المنفذة على الطبيعة
نجد أنه يتم العمل حاليا بأعمال النجارة لسقف الفاصل الشمالي فقط ولم يتم الانتهاء منها.
نأمل من سعادتكم توضيح أسباب التأخير وكثرة التوقف وعدم الاستمرارية في العمل.
كما نأمل من سعادتكم تحديث الجدول الزمني ليكون متوافقا مع الفترة الزمنية المحددة
للمشروع وتسليم أسباب التأخر والجدول الزمني المحدث خلال ٧ أيام.

شاكرين ومقدرين تعاونكم ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدير العام
م/ عبد الله بن عبد العزيز الواصل
١٠



مهندس الموقع
م/ عبد الرحمن السعيد الإمام